



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองชุมเห็ด



ประกาศเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เสนอต่อบุคลากรเทศบาลเมืองชุมเห็ด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต. 
(สมชาย ภิรมย์ชาติ)
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองชุมเห็ด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๓
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๔
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๕
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๖
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๘
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๖
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด	
๒. ภาพสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนในเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลชุมเห็ด ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองชุมเห็ด มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมเห็ด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหาร ระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองชุมเห็ด แต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๑. นางสาวเสียงพิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายประเทือง พาจันท์ สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายวิเชียร เจนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายวิทยา สิวกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. นางพรรษชล เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นางสุภัทร์ แสนกล้า ผอ.โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม	กรรมการ
๗. นางสาวนิสยาการณ์ ชนะคำ ผอ.โรงเรียนไตรภูมิวิทยา	กรรมการ
๘. นายประสิทธิ์ หลาวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายพาน นิลนนท์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๑๐. นางกมลชนก เจนถูกใจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๑๑. นางสาวศุภิสรา อุดมั่ง ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ/เลขานุการ



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาจากการวิเคราะห์ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ : สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง/ถนนดินลงหินคลุก ที่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (เส้นทาง)
๒. จำนวนถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง/ถนนดินลงหินคลุก ที่ได้รับการบำรุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม (เส้นทาง)
๓. จำนวนระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ ที่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (เส้นทาง)
๔. จำนวนระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ ที่ได้รับการปรับปรุง / บำรุงรักษา/ซ่อมแซม (เส้นทาง)
๕. ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่าง (ก.ม.)
๖. ความยาวถนนสายรองที่มีความส่องสว่าง (ก.ม.)
๗. จำนวนทางแยก ทางร่วม ที่มีความส่องสว่าง
๘. จำนวนป้ายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุงรักษา (จุด)
๙. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี (ครัวเรือน)
๑๐. จำนวนแหล่งน้ำ เช่น สระน้ำสาธารณะ ลำห้วย คลอง บ่อ ฯลฯ ที่ได้รับการขุดลอกปรับปรุง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน
๒. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
๓. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง
๔. ขยายเขตประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
๕. พัฒนาแหล่งน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ : สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรกรรม เกษตรปลอดภัย และงานอาชีพในชุมชน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๒. จำนวนอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ (กลุ่ม)

๓. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ (กิจกรรม)

๔. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (กิจกรรม)

๕. จำนวนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๖. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๗. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก (กิจกรรม)

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

๓. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๔. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

๕. ส่งเสริมการพัฒนาการตลาด

๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (กิจกรรม) ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๓. จำนวนกิจกรรมที่สร้างการตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๔. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามคุณสมบัติที่กำหนด (คน)

๕. จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามคุณสมบัติที่กำหนด (คน)

๖. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามคุณสมบัติที่กำหนด (คน)

๗. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๘. จำนวนกิจกรรมที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๙. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น ภายในครอบครัว ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๑๐. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๑๑. จำนวนกิจกรรมที่ช่วยให้หน่วยงานมีข้อมูลสำหรับการวางแผนแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น

๑๒. จำนวนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนในชุมชน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๑๓. จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาอบรมงานด้านสาธารณสุข (คน)

๑๔. จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทั้งในมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๑๕. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ(กิจกรรม)

๑๖. จำนวนร้านอาหารในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (ร้าน)

๑๗. จำนวนกิจกรรมที่เป็นการป้องกัน แก้ไข และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๑๘. จำนวนลานกีฬา / สวนสุขภาพ ที่ได้รับการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม (แห่ง)
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

๓. การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

๔. การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม

๕. การจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗. ป้องกันและควบคุมโรค

๘. ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ

๙. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่ประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : ยกระดับการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๒. จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (คน)

๓. จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม) (คน)

๔. จำนวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน หรืออุดหนุน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

๕. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

๖. จำนวนกิจกรรมที่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๒. สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียน
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : เพิ่มคุณภาพและบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)
๒. จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้โดยเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)
๓. จำนวนช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ(ช่องทาง)
๔. จำนวนคณะกรรมการชุดต่างๆ ของเทศบาลที่มีผู้แทนจากภาคประชาชน / หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม (คณะ)
๕. จำนวนกิจกรรมที่เป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. จำนวนกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
๒. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
๕. พัฒนาและจัดระเบียบสังคม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าประสงค์ : ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)
๒. จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลชุมเห็ด (กิจกรรม) ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (กิจกรรม)
๓. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยก/ลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ (ครัวเรือน)
๔. จำนวนการจัดเก็บขยะในชุมชนหรือหมู่บ้าน (ครั้ง / สัปดาห์)
๕. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / การบริหารจัดการขยะ (คน)

๖. ร้อยละของขยะที่จัดเก็บและนำไปกำจัดในแต่ละวัน (ร้อยละ)
๗. จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์/การทำความสะอาดพื้นที่ สวนสาธารณะ ที่อยู่อาศัย สถานที่ปฏิบัติงาน หรือ แหล่งน้ำต่างๆ (กิจกรรม)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
๔. การดูแลที่สาธารณะ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด (VISION)

วิสัยทัศน์ “ชุมเห็ดเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พันธกิจเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๑. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
๔. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๑. มีสภาพสังคมผสมผสานระหว่างสังคมเมืองและชนบท ประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนา
๒. มีพื้นที่ติดเขตเทศบาลใกล้เคียงเมือง การคมนาคมสะดวก สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
๓. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ


๔. มีภูมิประเทศและอากาศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลชุมเห็ดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ ประกอบกับนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด คือ เมืองเกษตรอินทรีย์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

- ๑) แผนงานบริหารทั่วไป
- ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓) แผนงานการศึกษา
- ๔) แผนงานสาธารณสุข
- ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๖) แผนงานเคหะชุมชน
- ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๘) แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ๙) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ๑๑) แผนงานการเกษตร
- ๑๒) แผนงานการพาณิชย์
- ๑๓) แผนงานงบกลาง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๖) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๓๒,๓๐๐,๖๔๕	๓๔	๑๗,๙๕๗,๕๙๖	๓๗	๒๒,๕๒๘,๑๒๕	๓๑	๒๓,๔๕๒,๕๘๒	๑๔	๑๒,๒๙๘,๔๐๐	๑๘๗	๑๐๘,๕๕๗,๓๔๘
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๕	๒,๗๒๐,๐๐๐	๒๕	๒,๒๒๐,๐๐๐	๒๓	๑,๐๗๐,๐๐๐	๒๓	๑,๐๗๐,๐๐๐	๒๓	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑๑๙	๘,๑๕๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๘๗	๔๖,๗๔๖,๗๘๘	๔๑	๔๗,๑๐๕,๐๘๘	๘๒	๔๗,๐๐๗,๗๘๘	๘๐	๔๔,๘๖๐,๘๘๘	๘๓	๔๔,๙๔๘,๐๘๘	๔๑๖	๒๓๐,๗๓๘,๖๔๐
๔. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๒	๓,๗๙๕,๗๐๐	๔๐	๒,๙๙๕,๗๐๐	๔๐	๑๒,๗๔๕,๗๐๐	๔๐	๒,๗๔๕,๗๐๐	๔๐	๒,๘๑๕,๗๐๐	๒๐๒	๒๕,๐๙๘,๕๐๐
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐๔	๗๑,๒๐๘,๕๕๐	๓๓	๒๒,๔๙๔,๔๐๐	๑๑	๑,๔๘๘,๐๔๐	๙	๘๔๙,๕๐๐	๑๐	๔,๖๕๗,๕๐๐	๑๖๘	๑๐๐,๙๔๙,๒๐๒
๖. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒๕	๖,๒๕๐,๐๐๐
รวม	๓๓๔	๑๕๔,๐๒๑,๗๑๓	๒๒๑	๙๔,๐๒๒,๗๘๔	๑๙๘	๘๖,๐๙๐,๖๕๓	๑๘๘	๗๔,๒๖๘,๖๗๐	๑๗๕	๖๗,๐๓๙,๖๘๘	๑,๑๑๖	๔๗๙,๗๖๓,๖๙๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ (ตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามเทศบัญญัติ	โครงการที่เสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๑	๖๔.๗๑	๕	๒๙.๔๑	-	-	๑	๕.๘๘	๑๗	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๘	๖๑.๕๔	-	-	๕	๓๘.๔๖	-	-	๑๓	๑๐๐
๓. การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๕๓	๔๗	๘๘.๖๘	-	-	๒	๓.๗๗	๔	๗.๕๕	๕๓	๑๐๐
๔. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๙	๙๐.๐๐	-	-	๑	๑๐	-	-	๑๐	๑๐๐
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕	๒	๔๐	๑	๒๐	๒	๔๐	-	-	๕	๑๐๐
๖. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
รวม	๑๐๑	๘๐	๗๙.๒๑	๖	๕.๙๔	๑๐	๙.๙๐	๕	๔.๙๕	๑๐๑	๑๐๐

๑	รวมโครงการทั้ง ๖ ด้าน	จำนวน ๑๐๑	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งตามเทศบัญญัติ	๕๒,๙๘๖,๖๘๕ บาท
๒	รวมโครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน ๘๐	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	๔๔,๔๘๔,๕๕๗ บาท
๓	รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๖	โครงการ	งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย	๓,๘๐๘,๙๘๗ บาท
๔	รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑๐	โครงการ	งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย	๒๓๕,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ $80 \times 100 = 79.21 \%$

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ $\frac{6}{101} \times 100 = 5.94 \%$

รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ + โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 85.15%

๑.๕ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

(๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๑๘๖,๑๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๒,๐๘๙,๐๐๐ (ก้นเงิน)
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐๒,๕๓๓	-	-
๓. การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๓๘,๓๓๘,๙๕๗	-	-
๔. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๗๘๗,๙๒๖	-	-
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
๖. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๖๙,๐๔๑	-	-
รวม	๔๔,๔๘๔,๕๕๗	๑,๓๙๐,๐๐๐	๑๒,๐๘๙,๐๐๐

(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเทผิวจราจร จำนวน ๓ ช่วง (คุ่มทางรถไฟ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	-	✓	-	๓,๓๑๗,๐๐๐	๒,๙๐๒,๓๗๕
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (মানিত্যเมืองใหม่) หมู่ที่ ๑๙ บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองถนน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (คัมเกษตรวิลส์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๕๑๓,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๗๙๐,๑๐๐	๗๘๒,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. (ซอยที่ถูกลิ้ม) คุ้มบุรีพัฒนาทิศใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แพรวพราวแลนด์ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	๒,๑๘๙,๐๐๐	๑,๘๕๒,๗๒๑
รวม ๗ โครงการ	๖	๑	-	๑๐,๖๑๙,๑๐๐	๙,๓๔๙,๐๙๖

(๓) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินเหลือจ่าย)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แยกบ้านลุงอู๋ม ไปทางศาลากลาง หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	✓	-	-	๔๑๐,๐๐๔	๓๔๓,๐๐๐
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay จำนวน ๓ ช่วง (ทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณ) หมู่ที่ ๔ บ้านตราตรวน	✓	-	-	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๓,๕๐๐
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ ที่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๓,๘๐๐
รวม ๓ โครงการ	๓	-	-	๑,๒๗๐,๐๐๔	๑,๒๕๐,๓๐๐

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณประจำปีทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้

๑. ปัญหาการดำเนินงานโครงการไม่ทันตามปีงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นการช่วยให้เทศบาลสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้ในช่วงระยะ ๕ ปี แต่เนื่องจากการขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่สามารถจัดลำดับโครงการต่างๆ ได้ จึงมีโครงการที่ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเงินงบประมาณรายรับไม่เข้าตามกำหนด ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้โดยการประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดำเนินการ และควรจัดทำบัญชีควบคุม

๒. ปัญหากลุ่มเป้าหมายในโครงการของเทศบาลเข้าช้อนการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เป็นการดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการชุมชน จึงมีผลทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเป็นคนกลุ่มเดิม ในหลายหลักสูตรการอบรมทำให้การดำเนินงานตามโครงการเหล่านั้นไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการหากกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง และกระจายกลุ่มเป้าหมายให้มาจากกลุ่มของประชาชนทั่วไป และมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายเดิม

๓. ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทำมีปริมาณมากเกินไปงบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับการจัดทำหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี จึงควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเทศบาลฯ ประสบผลสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔. ปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรยังไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าใจเรื่องแผน จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ได้วางแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณที่กำหนดไว้ ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทำให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไม่มีข้อสรุปปัญหาของโครงการต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข ควรมีการนำเครื่องมือที่มีเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลสำเร็จของงาน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามประเมินผลโครงการพร้อมสรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหลังสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่อไป

๕. กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หรือกรณีการดำเนินการป้องกันเหตุที่จะเกิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถป้องกันได้หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะต้องมีการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้ คະแนมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้ คະแนมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ แผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คະแนมตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) รายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐ คະแนม
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คະแนม
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คະแนม ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๕ คະแนม
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คະแนม
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)
๕ คະแนม
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คະแนม
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๕ คະแนม
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คະแนม
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คະแนม
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คະแนม
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คະแนม
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คະแนม
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คະแนม
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คະแนม
- คະแนมรวม ๑๐๐ คະแนม

คະแนมรวม ๑๐๐ คະแนม เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คະแนม)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วยประเด็นที่ต้องพิจารณา

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

(๑) การติดตามและประเมินจากภายนอก (ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรอื่นๆ) โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

(๒) การติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ



ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	(๔)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	(๔)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๔)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวม	๑๐๐	๘๖

๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๔
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๘
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๔)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๔)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๔

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. รายงานผลการดำเนินงานรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมปี ๖๖	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๑	๖๔.๗๑
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๘	๖๑.๕๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๕๓	๔๗	๘๘.๖๘
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕	๒	๔๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๓	๑๐๐
รวม	๑๐๑	๘๐	๗๙.๒๑

หมายเหตุ : เฉพาะโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๓๓๔ โครงการ สามารถนำโครงการมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๑ โครงการ และดำเนินการได้ ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๑ ของโครงการทั้งหมด ตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากร

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๔๑	๔๓.๑๖
หญิง	๕๔	๕๖.๘๔
รวม	๙๕	๑๐๐

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ ๔๓.๑๖ และเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๖.๘๔

๒. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๕.๒๖
ระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี	๘	๘.๔๒
ระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี	๒๓	๒๔.๒๑
ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๕	๒๖.๓๒
ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี	๒๘	๒๙.๔๗
มากกว่า ๖๐ ปี	๖	๖.๓๒
รวม	๙๕	๑๐๐

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี มากที่สุด ร้อยละ ๒๙.๔๗ และรองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี ร้อยละ ๒๖.๓๒ และมีผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี น้อยที่สุด คือร้อยละ ๕.๒๖

๓. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๓๓	๓๔.๗๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๔	๓๕.๗๙
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙	๙.๔๗
ปริญญาตรี	๑๗	๑๗.๘๙
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๒.๑๑
รวม	๙๕	๑๐๐

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ ๓๕.๗๙ รองลงมาคือระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๓๔.๗๔ และมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด ร้อยละ ๒.๑๑

๔. อาชีพ

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รับราชการ	๔	๔.๒๑
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๕	๕.๒๖
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๕	๑๕.๗๙
รับจ้าง	๓๔	๓๕.๗๙
นักเรียน/นักศึกษา	๕	๕.๒๖
เกษตรกร	๒๙	๓๐.๕๓
อื่นๆ ไม่ระบุ	๓	๓.๑๖
รวม	๙๕	๑๐๐

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้าง มากที่สุด ร้อยละ ๓๕.๗๙ รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๓๐.๕๓ และมีอาชีพอื่นๆที่ไม่ระบุ น้อยที่สุด ร้อยละ ๓.๑๖

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตอนที่ ๒ สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ แสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๘.๔๒	๕๐.๕๓	๑.๐๕
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๔๓.๑๖	๕๕.๗๙	๑.๐๕
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๕๑.๕๘	๔๖.๓๒	๒.๑๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๙.๔๗	๔๙.๔๗	๑.๐๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๗.๓๗	๔๘.๔๒	๔.๒๑
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๗.๓๗	๔๙.๔๗	๓.๑๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖๐.๐๐	๓๖.๘๔	๓.๑๖
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๘.๙๕	๓๗.๘๙	๓.๑๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๓.๖๘	๔๒.๑๑	๔.๒๑
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๕๑.๑๑	๔๖.๓๒	๒.๕๗

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในภาพรวม ในระดับพอใจมาก เฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๑๑ พอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๔๖.๓๒ และไม่พอใจเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕๗ ตามลำดับ

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ดจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่ส่งแบบสอบถามคืน จำนวน ๙๕ ชุด ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์

แสดงระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๗.๓๗	๒๔.๒๑	๘.๔๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๓.๑๖	๒๙.๔๗	๗.๓๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๙.๔๗	๒๒.๑๑	๘.๔๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๒.๖๓	๒๐.๐๐	๗.๓๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๕๓	๒๒.๑๑	๗.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๑.๕๘	๒๑.๐๕	๗.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘๓.๑๖	๗.๓๗	๙.๔๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๒๑	๗.๓๗	๘.๔๒
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๗๒.๗๖	๑๙.๒๑	๘.๐๓

แสดงระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๕.๒๖	๒๖.๓๒	๘.๔๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๓.๑๖	๒๙.๔๗	๗.๓๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๖.๓๒	๒๕.๒๖	๘.๔๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๐.๕๓	๒๒.๑๑	๗.๓๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๙.๔๗	๒๓.๑๖	๗.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐.๕๓	๒๒.๑๑	๗.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗๕.๗๙	๑๓.๖๘	๑๐.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๓.๖๘	๑๗.๘๙	๘.๔๒
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๖๙.๓๔	๒๒.๕๐	๘.๑๖

แสดงระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๕๓	๒๑.๐๕	๘.๔๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๗.๓๗	๒๕.๒๖	๗.๓๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๙.๔๗	๒๓.๑๖	๗.๓๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๒.๖๓	๒๐.๐๐	๗.๓๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๕๓	๒๒.๑๑	๗.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๓.๖๘	๑๘.๙๕	๗.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗๓.๖๘	๑๖.๘๔	๙.๔๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๒.๖๓	๑๘.๙๕	๘.๔๒
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๗๑.๓๒	๒๐.๗๙	๗.๘๙

แสดงระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๙.๔๗	๒๓.๑๖	๗.๓๗
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๙.๔๗	๒๓.๑๖	๗.๓๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๕๓	๒๓.๑๖	๖.๓๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๓.๖๘	๒๐.๐๐	๖.๓๒
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๑.๕๘	๒๑.๐๕	๗.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๓.๖๘	๑๘.๙๕	๗.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗๖.๘๔	๑๓.๖๘	๙.๔๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๖.๘๔	๑๔.๗๔	๘.๔๒
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๗๒.๗๖	๑๙.๗๔	๗.๕๐

แสดงระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๘.๔๒	๒๓.๑๖	๘.๔๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๙.๔๗	๒๓.๑๖	๗.๓๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๑.๕๘	๒๐.๐๐	๘.๔๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๓.๖๘	๑๘.๙๕	๗.๓๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๑.๕๘	๒๑.๐๕	๗.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๓.๖๘	๑๘.๙๕	๗.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘๔.๒๑	๖.๓๒	๙.๔๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๒๑	๗.๓๗	๘.๔๒
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๗๔.๖๑	๑๗.๓๗	๘.๐๓

แสดงระดับความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๐๕	๑๐.๕๓	๘.๔๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๕๓	๒๒.๑๑	๗.๓๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๒.๖๓	๑๘.๙๕	๘.๔๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๕.๒๖	๗.๓๗	๗.๓๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๓.๖๘	๑๘.๙๕	๗.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๒.๑๑	๑๐.๕๓	๗.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗๔.๗๔	๑๕.๗๙	๙.๔๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๒๑	๗.๓๗	๘.๔๒
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๗๘.๐๓	๑๓.๙๕	๘.๐๓

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก คลส. และเพิ่วจราจร จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า	๘๒๓,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (คุ้มตำรวจ) หมู่ที่ ๓ บ้านโกรกชื้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพักน้ำ คลส. และเพิ่วจราจร (ซอยกิ่งทอง) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพักน้ำ คลส. และขยายผิวจราจร (บ้านจรั แซรัมย์ ถึงที่นาถสร้างยว ตรวจจับราคา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๕๓๓,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ซอยไทรทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) แบบ Overlay (ซอยหน้าวัดหนองม่วงไปทางเรืองแสงไทย) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง	๗๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) แบบ Overlay หมู่ที่ ๙ บ้านกุง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ซอยชุมเห็ดสัมพันธ์ ๑ เชื่อมซอยชุมเห็ดสัมพันธ์ ๓) หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และผิวจราจร (ซอยสี่สิบสี่) หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเพ็ก	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๕๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ต้อน	๗๑๐,๐๐๐	-	-	✓ (ก่อนผู้куп) ๕๕๖,๘๘๗	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยางบุญหอม ความร่มย์) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ต้อน	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักน้ำ คสล. และเทผิวจราจร (ตรงข้าม NP HOTEL) หมู่ที่ ๑๗ บ้านชุมทอง	๔๖๘,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete แบบ Overlay (ถนนเรียบทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหมื่นพิทักษ์	๘๔๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อ พัก คสล. พร้อมเทผิวจราจร คสล. (จากสามแยก คสล.ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒๒ บ้านพรหมนิมิตร	๒๐๙,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๖	โครงการจัดทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง	๒๖,๐๐๐	-	-	✓ (กันเงิน)	-	-	กองการศึกษา
๑๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย)	๓๒๔,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๒,๐๐๐)	๓๗๕,๖๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
รวม ๑๗ โครงการ		๘,๖๖๓,๐๐๐	๔,๑๘๖,๑๐๐	๑๑	๕	-	๑	

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการที่ยกเลิก

จำนวน ๑๗ โครงการ

จำนวน ๑๑ โครงการ

จำนวน ๕ โครงการ

จำนวน - โครงการ

จำนวน ๑ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเพ็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๔	โครงการอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๕	โครงการพัฒนาและยกระดับการใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๖	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี	๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๘๗	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๗	โครงการรณรงค์การป้องกัน และควบคุมโรค ระบาดในสัตว์เลี้ยง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้าน ปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการ ประมง	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๔๖	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	(ไม่ใช้งบประมาณ)	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง โค - กระบือ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๒๐ บ้านโกรกชันใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม ๑๓ โครงการ		๒๔๕,๐๐๐	๑๐๒,๕๓๓	๘	-	๕	-	

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๓ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

โครงการที่ยกเลิก จำนวน - โครงการ

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๓ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ %

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมของเทศบาล เมืองชุมเห็ด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองคลัง
๔	โครงการสาธิตสาธิตโย โสโงผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๙๔,๘๘๕	✓	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการชุมชนเพื่อเมืองปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๑,๗๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๒๓,๙๑๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมศึกษาดูงานของครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (เทศบาลสมทบ)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียน	๑,๖๙๒,๓๒๐	๑,๖๔๓,๕๖๘.๗๓	✓	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	๓,๕๐๗,๒๐๐	๓,๓๔๘,๔๙๙	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับฉายภาพ อุปกรณ์มีลิตมิเตีย (Projector)	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดหาสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๓	โครงการสื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทาง การศึกษา	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๔	โครงการจัดหาสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๕	โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นประจำสนาม เด็กเล่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๗	โครงการห้องสมุดชีวิต (โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๘	โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (คอมพิวเตอร์)	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๙	โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ “กิจกรรม นาฏศิลป์ดนตรี สุนทรียภาพแห่งชีวิต”	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๐	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านโยธาที่ต	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒๑	โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา
๒๒	โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๔	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๖๓,๐๐๐)	๗๙,๙๐๑	✓	-	-	-	ทุกส่วนราชการ
๒๕	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๕๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๒๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชุมเห็ด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๒๗	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลชุมเห็ด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ชุมเห็ด	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๒๒๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๒๙	โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๓๐	โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ไม่พร้อมและ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและ เยาวชน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๓๖๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรค ที่มีถุงและแมลงเป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๔๕,๖๓๖	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๑๕	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐,๐๐๐	๙,๕๔๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๔	โครงการพัฒนากะดังมาตฐานสุขภาพ อาหาร	๒๐,๐๐๐	๔,๕๕๕	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓๖	โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๖๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	๗๑๒,๗๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นอองนาเงอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๘	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและอบรม เชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลเมืองชุมเห็ด	๓๐,๐๐๐	๒๓,๑๔๕	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๙	คำก่าจัดขยะมูลฝอย	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๐๑๓,๕๐๒	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๔๐	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๘๗๔,๐๐๐	๑๙,๙๓๙,๒๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๔๑	โครงการสวัสดิการเบี้ยคนพิการ	๕,๖๕๒,๐๐๐	๕,๒๓๗,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๔๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๕๒,๐๐๐	๒๖๒,๕๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๔๓	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมเห็ด	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ
๔๔	โครงการชำระค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (รายปี)	๑๕๐,๐๐๐	๙๕,๓๒๙,๒๑	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๐๐,๐๐๐	๔๔๘,๙๘๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๗	เงินสำรองจ่าย	๒๖๗,๒๔๗	๔๗,๒๖๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๑,๙๐๔,๗๑๘	๑,๙๐๔,๔๑๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔๙	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กอง
๕๐	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง บุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สาธารณสุข
๕๑	โครงการอบรมกฎหมายของผู้บริหาร/สมาชิก สภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๕๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๘๕๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๕๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๘๕	✓	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวม ๕๓ โครงการ		๔๑,๕๗๖,๒๘๕	๓๘,๓๓๘,๙๕๗	๔๗	-	๒	๔	

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน ๕๓ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

จำนวน ๔๗ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน - โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๒ โครงการ

โครงการที่ยกเลิก

จำนวน ๔ โครงการ

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๕๓ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘ %

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง	๗๗๔,๓๕๐	๔๐๔,๒๔๓	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย)	๖๘๕,๐๕๐	๖๓๔,๑๖๓	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา ศพด. - วัดหนองม่วง (เทศบาลสมทบ) - วัดหนองไผ่น้อย (เทศบาลสมทบ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอนห้องสมุด IT	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๗	โครงการเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๘	โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คน รุ่นใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๒๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
รวม ๑๐ โครงการ		๑,๗๒๙,๔๐๐	๑,๗๘๗,๙๒๖	๙	-	๑	-	

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ โครงการ
 โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ โครงการ
 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
 โครงการที่ยกเลิก จำนวน - โครงการ
 สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๑๐ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ %

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓	-	-	-	สำนักงาน ดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดสำนักงาน (Big Cleaning Day)	๕,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓	-	-	-	สำนักงาน ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งในและนอกประเทศ ของผู้บริหารสมาชิกสภา เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักงาน ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักงาน ดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด หนองไผ่น้อยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ต้อน	๖๑๓,๐๐๐	-	-	✓ (กินเงิน)	-	-	กองการศึกษา
รวม ๕ โครงการ		๖๘๓,๐๐๐	-	๒	๑	๒	-	

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการที่ยกเลิก

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๕ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	๕๐,๐๐๐	๓๒,๑๔๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอนพีเอ็ม ๑๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๒๗,๙๙๕	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓	โครงการเทศบาลเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๖	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม ๓ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๖๘,๐๔๑	๓	-	-	-	

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวน ๓ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

จำนวน ๓ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน - โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน - โครงการ

โครงการที่ยกเลิก

จำนวน - โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๓ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขี้ใช้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ผู้บริหาร	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักงานปลัด
๒	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องดูดฝุ่น	๑๙,๘๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักงานปลัด
๓	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (แบบแขวน)	๔๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	✓	-	-	-	สำนักงานปลัด
๔	ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพนักประสงค์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๕	ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๖	ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน	๒,๗๕๐	๒,๗๕๐	✓	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
๗	ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
๘	ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน	๒,๗๕๐	๒,๗๕๐	✓	-	-	-	กองคลัง
๙	ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๗๐	✓	-	-	-	กองคลัง
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	✓	-	-	-	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	ครูฝึกสอนงานผู้หลักแบบ ๒ บาน	๑๗,๑๐๐	๑๖,๔๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๑๒	ครูฝึกสอนงานเก้าอี้สำนักงาน	๕,๕๐๐	๕,๔๒๕	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๓	ครูฝึกสอนงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๙๔,๔๐๐	๙๔,๔๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๔	ครูฝึกสอนงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๕	ครูฝึกสอนงานช่วงของของอุปกรณ์ประสังค์ แบบ ๑๒ ช่อง	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๖	ครูฝึกสอนงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๗	ครูฝึกสอนงานช่วงของของของอุปกรณ์ประสังค์ แบบ ๑๒ ช่อง	๒๔,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๘	ครูฝึกสอนงานช่วงของของของของอุปกรณ์ประสังค์ แบบ ๑๒ ช่อง	๖,๐๐๐	๔,๔๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๑๙	ครูฝึกสอนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาด ๑๖ นิ้ว	๒๖,๑๖๐	๒๓,๐๔๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒๐	ครูฝึกสอนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ขนาดเล็ก (แบบแถว)	๔๙,๕๐๐	๓๕,๒๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๑	ครูฝึกสอนงานผู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๒๒	ครูฝึกสอนงานทำอู่สำนักงาน (รับโอนจากกองสวัสดิการสังคมฯ)	๕,๕๐๐	-	-	✓ (เงินเงิน ๕,๕๐๐)	-	-	สำนักปลัด
๒๓	ครูฝึกสอนงานโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก (รับโอนจากกองสวัสดิการสังคมฯ)	๑๑,๖๐๐	-	-	✓ (เงินเงิน ๙,๔๐๐)	-	-	สำนักปลัด
๒๔	ครูฝึกสอนสำรวจ ถังวัดระยะแบบล้อเลื่อน	๖,๕๐๐	-	-	-	-	✓	กองคลัง
๒๕	ครูฝึกสอนสำรวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร์พร้อมหน้าจอ ดิจิทัล (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๐,๖๐๐	๑๐,๔๘๐	✓	-	-	-	กองคลัง
๒๖	ครูฝึกสอนงานบ้านครัวตู้เย็น	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒๗	ครูฝึกสอนงานบ้านครัวตู้เย็นประกอบประสงค์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒๘	ครูฝึกสอนงานบ้านครัวเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	๙,๕๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๙	ครูฝึกสอนงานบ้านครัวตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒๒,๘๐๐	-	-	✓ (เกินเงิน ๒๐,๐๐๐)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Printer)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองคลัง
๓๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	กองคลัง
๓๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	งานตรวจสอบ ภายใน
๓๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๓๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๐	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๑	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๔๒	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำนักงาน ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	✓	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๔๓	ครูฝึกสอนไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๗.๑.๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๔๔	ครูฝึกสอนไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๔๕	ครูฝึกสอนโรงงาน เครื่องเจีย ขนาด ๔ นิ้ว	๓,๐๐๐	๒,๕๙๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน
๔๖	ครูฝึกสอนโรงงาน เครื่องตัดเหล็กขนาด ๑๔ นิ้ว	๘,๐๐๐	๕,๕๙๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน
๔๗	ครูฝึกสอนโรงงานตู้เชื่อมไฟฟ้า ๒ ระบบ (TTG-MMA I ๒๐๐A.๑๒๒๐v.)	๑๒,๐๐๐	๙,๙๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน
๔๘	ครูฝึกสอนโรงงานสว่านไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๙	ครูฝึกสอนโครงการการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	๔๔๙,๘๐๐	-	-	✓ (เกินเงิน ๔๔๙,๘๐๐)	-	-	กองการศึกษา
๕๐	ครูฝึกสอนโฆษณาและเผยแพร่จอร์ับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๕๑	ครูฝึกสอนโฆษณาและเผยแพร่เครื่องเล่นตีเบสบอล โปรเจคเตอร์ระดับ XGV ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumen	๒๙,๙๐๐	๒๙,๘๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
๕๒	ครูฝึกสอนโฆษณาและเผยแพร่จอร์ับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข
รวม ๕๒ โครงการ		๑,๔๔๕,๑๖๐	๘๕๘,๔๙๕	๔๖	๔	-	๒	

การใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๕๒	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน ๔๖	โครงการ
โครงการที่ยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๔	โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน ๒	โครงการ
สรุป การใช้จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๒ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖ %		

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๖ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ เทพิวจราจร จำนวน ๓ ช่วง (คุ้มทางรถไฟ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๓๑๗,๐๐๐	๒,๙๐๒,๓๗๕	๔๑๔,๖๒๕	-	✓	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (มานิตยเมื่องใหม่) หมู่ที่ ๑๙ บ้านเมื่องใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ ที่ ๑๔ บ้านหนองถนน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๐๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ค้อนกษตริวิลล์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๑๓,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ต่อจากเดิมไม่ไปทางหมู่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๗๔๐,๑๐๐	๗๘๒,๐๐๐	๘,๑๐๐	✓	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ซอยที่ถูกลิ้ม) ชุมบุรีพัฒนาทิศใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แพรพวพราวแลนค์ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านตราตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๒,๗๒๑.๐๐	๓๓๖,๒๗๙.๐๐	✓	-	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ		๑๐,๖๑๙,๑๐๐	๙,๓๔๙,๐๙๖	๑,๒๗๐,๐๐๔	๖	๑	

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการที่ยกเลิก

สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ %

จำนวน ๗ โครงการ
จำนวน ๖ โครงการ
จำนวน ๑ โครงการ
จำนวน - โครงการ
จำนวน - โครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณเหลือ จ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แยกบ้านลุงอู่มไปทางศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	๔๑๐,๐๐๔.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๔.๐๐	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay จำนวน ๓ ช่วง (ทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณ) หมู่ที่ ๔ บ้านตราตรวน	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		๑,๒๗๐,๐๐๔	๑,๒๕๐,๓๐๐	๑๙,๗๐๔	๓		

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย)

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการที่ยกเลิก

สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สรุปผลการดำเนินงานรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๑๗	๑๑	๓๒,๓๐๐,๖๔๕	๘,๖๖๓,๐๐๐	๔,๑๘๖,๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๕	๑๓	๘	๒,๗๒๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑๐๒,๕๓๓
๓. การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๘๗	๕๓	๔๗	๔๖,๗๔๖,๗๘๘	๔๑,๕๗๖,๒๘๕	๓๘,๓๓๘,๙๕๗
๔. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๒	๑๐	๙	๓,๗๙๕,๗๐๐	๑,๗๒๙,๔๐๐	๑,๗๘๗,๙๒๖
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐๔	๕	๒	๗๑,๒๐๘,๕๘๐	๖๘๓,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๖. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๓	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๖๙,๐๔๑
รวม	๓๓๔	๑๐๑	๘๐	๑๕๘,๐๒๑,๗๑๓	๕๒,๙๘๖,๖๘๕	๔๔,๔๘๔,๕๕๗

๓. จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ มีรายละเอียดตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗๑ โครงการ
- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑๗ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ ตามเทศบัญญัติ

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๕ โครงการ
- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑๓ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ ตามเทศบัญญัติ

๓. การพัฒนาด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘๗ โครงการ
- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๕๓ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๗ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘ ตามเทศบัญญัติ

๔. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๒ โครงการ
- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑๐ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ตามเทศบัญญัติ

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๔ โครงการ
- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ตามเทศบัญญัติ

การใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์ ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๕๒ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว ๔๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖

๖. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ
- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๓ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐๐ ตามเทศบัญญัติ


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิ่ง ๖ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖) จำนวน ๓๓๔ โครงการ
- โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๑ โครงการ

สรุป โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๑


๑.๒ ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ในการทำโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	โครงการ/ กิจกรรมปี ๖๖	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๑	๖๔.๗๑
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๘	๖๑.๕๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๕๓	๔๗	๘๘.๖๘
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕	๒	๔๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๓	๑๐๐
รวม	๑๐๑	๘๐	๗๙.๒๑



๑.๓ ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการตาม เทศบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๑๗	๒๓.๙๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๕	๑๓	๕๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน	๘๗	๕๓	๖๐.๙๒
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๒	๑๐	๒๓.๘๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐๔	๕	๔.๘๑
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๓	๖๐
รวม	๓๓๔	๑๐๑	๓๐.๒๔



๑.๔ สรุปเปรียบเทียบผลการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ของทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตามตารางสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ดังนี้

สรุปเปรียบเทียบผลการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน	
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๑๒	๑๗	๑๑	
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๙	๖	๑๓	๘	
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน	๓๔	๒๘	๕๓	๔๗	
๔. ด้านการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๘	๑๐	๙	
๕. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๓	๕	๒	
๖. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๓	๓	๓	
รวมทั้งสิ้น	๘๖	๖๐	๑๐๑	๘๐	
คิดเป็นร้อยละ	๖๙.๗๖		๗๙.๒๑		

จากตารางสรุปเปรียบเทียบผลการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๕ และประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในภาพรวม ในระดับพอใจ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต

๑. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทั่วถึง

๒. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รมรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่รับบริการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

๓. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษา ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน เยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา การจัดการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

๔. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญและพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๒.๒ ข้อสังเกต

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน ซึ่งบางรายการยังไม่เพียงพอทำให้ต้องโอนงบประมาณเพิ่มหรือต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๓. งบประมาณในการบริหารและการพัฒนา มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับกระทำการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

๔. การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่จำนวนมาก เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการวิเคราะห์และกำหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงมีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๒. อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๓. ควรจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง และโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการนำไปดำเนินการ (บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนท้องถิ่น (ในปีดำเนินการ) รวมไปถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

๔. ประสานส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มีเงินนอกงบประมาณมาพัฒนา

๕. ควรให้แต่ละกอง/ฝ่าย มีการจัดทำแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

๖. การจัดทำงบประมาณประจำปี ควรมีโครงการด้านการส่งเสริมการเกษตรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในพื้นที่และจัดหาเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชต่อไปอย่างยั่งยืน

๗. ควรมีการวางแผนการเกษตรระยะยาว ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง โดยให้มีแผนจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล

๘. ควรมีการวางแผนการหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

๙. ควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยในอนาคต

๑๐. ควรประสานผู้นำชุมชนในการดำเนินงานของโครงการที่มีประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินงานต่างๆ

๑๑. ควรมีการวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีถนนหนทางสะดวก มีน้ำ มีไฟฟ้าแสงสว่าง สิ่งแวดล้อม อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การศึกษา อาชีพที่มั่นคง จะทำให้สังคมเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ชุมชนปลอดภัยเสถียรและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระบบใหม่เป็นสากลอย่างยั่งยืน



ภาคผนวก

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล/เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อ พัก คลส. และเทพีวจจร จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า	๘๒๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (คุ้มตำรวจ) หมู่ที่ ๓ บ้านโกรกขี้หนู	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อ พักน้ำ คลส. และเทพีวจจร (ซอยกิ่งทอง) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๒๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อ พักน้ำ คลส. และขยายผิวจราจร (บ้านนาไร่ แชน รัมย์ ถึงถนนางสำรวย ต.จอมมรรคา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๕๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ซอยพรทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง	๔๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) แบบ Overlay (ซอยหน้าวัดหนองม่วงไปทางเรือ่งแสงไทย) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง	๗๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete แบบ Overlay หมู่ที่ ๙ บ้านกุง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ซอยชุมเห็ดส้มพันธ์ ๑ เชื่อม ซอยชุมเห็ดส้มพันธ์ ๓) หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด	๒๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และท่อผิวจราจร (ซอยสีปลิงห์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเพ็ก	๑๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ตุน	๗๑๐,๐๐๐	-	✓ (ก่อนผูกพัน) ๕๕๐,๔๘๗	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยนางบุญหอม ควมรัมย์) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ตุน	๔๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักน้ำ คสล. และเทพีวจจร (ตรงข้าม NP HOTEL) หมู่ที่ ๑๗ บ้านชุมทอง	๔๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete แบบ Overlay (ถนนเรียบทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหมื่นพิทักษ์	๘๔๓,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมเทพีวจจร คสล. (จากสามแยก คสล. ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒๒ บ้านพรหมนิมิตร	๒๐๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๖	โครงการจัดทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง	๒๖,๐๐๐	-	✓ (เกินเงิน)	-	-	อยู่ระหว่างการจัดแบบแปลน	กอง การศึกษา
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมพวด (วัดหนองไผ่น้อย)	๓๒๔,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๒,๐๐๐)	✓	-	-	-	งบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณเพิ่ม	กอง การศึกษา
รวม ๑๗ โครงการ		๔,๖๖๓,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเพ็ก	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๔	โครงการอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณไม่เพียงพอเข้าค่าย งบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
๕	โครงการพัฒนาและยกระดับการใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณไม่เพียงพอเข้าค่าย งบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
๖	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๗	โครงการรณรงค์การป้องกัน และควบคุมโรค ระบาดในสัตว์เลี้ยง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณไม่เพียงพอเข้าค่าย งบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้าน ปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณไม่เพียงพอเข้าค่าย งบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการ ประมง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๐	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๒๐ บ้านเกรกษีหมู่ใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กลุ่มไม่ได้ขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุน	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม ๑๓ โครงการ		๒๔๕,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมของเทศบาลเมือง ชุมเห็ด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กอง ยุทธศาสตร์
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนงบประมาณ	กองคลัง
๔	โครงการสาธิตขาย ไข่สุ่มอายุ	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	✓	-	-	-	งบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณเพิ่ม	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการชุมชนแออัดเมืองปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการสำรวจอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณไม่เพียงพอ	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (เทศบาลสมทบ)	๑๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียน	๑,๖๙๒,๓๒๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	๓,๕๐๗,๒๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับฉายภาพอุปกรณ์ มัลติมีเดีย (Projector)	๕๕,๘๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดหาสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๓	โครงการสื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๔	โครงการจัดหาสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๕	โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๗	โครงการห้องสมุดชีวิต (โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย)	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๘	โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (คอมพิวเตอร์)	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๙	โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ “กิจกรรม นาฏศิลป์ดนตรี สุนทรีวิทยภาพแห่งชีวิต”	๖๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๐	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านโยธาพิศ	๑๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒๑	โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	หากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ โอนงบประมาณ	กองการศึกษา
๒๒	โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๒๔	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๖๓,๐๐๐)	✓	-	-	-	งบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณเพิ่ม	ทุกส่วนราชการ
๒๕	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการ
๒๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลชุมเห็ด	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการ
๒๗	โครงการสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยใน ตำบลชุมเห็ด	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชุมเห็ด	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการ
๒๙	โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการ
๓๐	โครงการป้องกันการค้ามนุษย์พร้อมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐)	✓	-	-	-	งบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณเพิ่ม	กองสาธารณสุข
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๔	โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานสุขภาพโภชนาการในกลุ่มแม่และพัฒนากิจการอนามัย	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๗	เงินสำรองจ่าย	๒๖๗,๒๔๗	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๑,๔๐๔,๗๑๘	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔๙	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๕๐	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ที่ทำการปกครองไม่ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน	สำนักปลัด
๕๑	โครงการอบรมกฎหมายของผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕๒	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๕๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวม ๕๓ โครงการ		๔๑,๕๗๖,๒๘๕						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง	๗๗๔,๓๕๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย)	๖๘๕,๐๕๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาสำหรับ สถานศึกษา ศพด. - วัดหนองม่วง (เทศบาลสมทบ) - วัดหนองไผ่น้อย (เทศบาลสมทบ)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอนห้องสมุด IT	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๗	โครงการเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๘	โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง" ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	จังหวัดไม่ได้ขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุน	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
รวม ๑๐ โครงการ		๑,๗๒๙,๕๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่น ไทย	๕,๐๐๐	✓ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	-	-		-	สำนักงาน คลัง
๒	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาด สำนักงาน (Big Cleaning Day)	๕,๐๐๐	✓ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	-	-		-	สำนักงาน คลัง
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคลากรทั้งในและนอกประเทศ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายก ฯและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงาน คลัง
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและ ลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณเข้าปลายปี ไม่สามารถดำเนินการได้	สำนักงาน คลัง
๕	โครงการปรับปรุงอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดหนองไผ่น้อยและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย)	๖๑๓,๐๐๐	-	✓ (เกินเงิน)	-	-	อยู่ระหว่างการเขียน แบบแปลน	กองการศึกษา
รวม ๕ โครงการ		๖๘๓,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง ครบวงจร	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๒	โครงการรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้าและแก๊สรั่วไหล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	✓	-	-	-	งบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณเพิ่ม	กองสาธารณสุข
๓	โครงการเทศบาลเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม ๓ โครงการ		๘๐,๐๐๐						

รายจ่ายค่าครูพิเศษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ครูพิเศษสำนักงานเจ้าผู้บริหาร	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ครูพิเศษสำนักงานเครื่องตุ่ม	๑๙,๘๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ครูพิเศษสำนักงานเครื่องปรับอากาศ (แบบแขวน)	๔๗,๒๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	ครูพิเศษสำนักงานโต๊ะพับประกอบประติมากรรม	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	ครูพิเศษสำนักงานโต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	ครูพิเศษสำนักงานเก้าอี้สำนักงาน	๒,๗๕๐	✓	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
๗	ครูพิเศษสำนักงานโต๊ะทำงาน	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
๘	ครูพิเศษสำนักงานเก้าอี้สำนักงาน	๒,๗๕๐	✓	-	-	-	-	กองคลัง
๙	ครูพิเศษสำนักงานตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองคลัง
๑๐	ครูพิเศษสำนักงานโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๕,๘๐๐	✓	-	-	-	-	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขั้ไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๑	ครูฝึกสอนงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๗,๑๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๑๒	ครูฝึกสอนงานเก้าอี้สำนักงาน	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๓	ครูฝึกสอนงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๙๔,๔๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๔	ครูฝึกสอนงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๑๘,๕๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๕	ครูฝึกสอนงานชั้นวางของเหล็กประเภท ๑๒ ช่อง	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๖	ครูฝึกสอนงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๗,๑๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๗	ครูฝึกสอนงานชั้นวางหนังสือแบบแฟนตาซี	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๘	ครูฝึกสอนงานชั้นวางหนังสือแบบเอียง	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๙	ครูฝึกสอนงานพัดลมติดฝาผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว	๒๖,๑๖๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒๐	ครูฝึกสอนงานโต๊ะกิจกรรมเด็กอนุบาล พร้อมเก้าอี้ (แบบแถว)	๔๔,๕๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๑	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานแบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๒๒	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน (รับโอนจากกองสวัสดิการสังคม)	๕,๕๐๐	-	✓ (เงิน) ๕,๕๐๐	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง	สำนักปลัด
๒๓	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน (รับโอนจากกองสวัสดิการสังคม)	๑๑,๖๐๐	-	✓ (เงิน) ๙,๔๐๐	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง	สำนักปลัด
๒๔	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน	๖,๕๐๐	-	-	-	✓	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กองคลัง
๒๕	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๐,๖๐๐	✓	-	-	-	-	กองคลัง
๒๖	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน	๑๘,๕๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๗	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๘	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน	๙,๕๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๒๙	ครูฝึกสอนผู้ฝึกงานผู้ฝึกงานผู้ฝึกงาน	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓๐	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๑	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๒	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๓	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓๔	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒๒,๘๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓๕	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงพิมพ์ (Ink Printer)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กองคลัง
๓๖	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองคลัง
๓๗	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	-	งานตรวจสอบ ภายใน
๓๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๓๙	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๐	ครูภูมิทัศน์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง
๔๑	ครูภูมิทัศน์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๔๒	ครูภูมิทัศน์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำนักงาน ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๔๓	ครูภูมิทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๗.๑.๑	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ
๔๔	ครูภูมิทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๔๕	ครูภูมิทัศน์โรงงาน เครื่องเจีย ขนาด ๔ นิ้ว	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัดงาน ป้องกัน
๔๖	ครูภูมิทัศน์โรงงาน เครื่องตัดเหล็กขนาด ๑๔ นิ้ว	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัดงาน ป้องกัน
๔๗	ครูภูมิทัศน์โรงงานตู้เชื่อมไฟฟ้า ๒ ระบบ (TIG-MMA I ๒๐๐A.๑๒๒๐v)	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัดงาน ป้องกัน
๔๘	ครูภูมิทัศน์โรงงานสว่านไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัดงาน ป้องกัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔๙	ครูฝึกปฏิบัติงาน โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น	๔๙๙,๘๐๐	-	✓ (เกินเงิน ๔๙๙,๘๐๐)	-	-	อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ ดำเนินโครงการ	กองการศึกษา
๕๐	ครูฝึกสอนและเผยแพร่จรรยา ไปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา
๕๑	ครูฝึกสอนและเผยแพร่เครื่องมือตัดไม้ ไปรเจคเตอร์ระดับ XGV ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumen	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๕๒	ครูฝึกสอนและเผยแพร่จรรยา ไปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
รวม ๕๒ โครงการ		๑,๔๙๕,๑๖๐.๐๐						

การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ เทพีวจราจร จำนวน ๓ ช่วง (คู่มทางรถไฟ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๓๓๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (มานิตยี่เหมืองใหม่) หมู่ที่ ๑๙ บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ ที่ ๑๔ บ้านหนองถนน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๐๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๗๔๐,๑๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ซอยที่ถูกลิ้ม) คุ้มบุรีพัฒนาทิศใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แพรพพราวแลนด์ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๑๘๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ		๑๐,๖๑๙,๑๐๐					

การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย)


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แยกบ้านลู่จุ่มไปทางศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	๔๑๐,๐๐๔.๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay จำนวน ๓ ช่วง (ทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณ) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		๑,๒๖๐,๐๐๔.๐๐					

ภาพกิจกรรม/โครงการ


โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก คสล. และเทพีวจราจร จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และเทผิวจราจร (ซอยกิ่งทอง) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร (บ้านนางรี แชนรัมย์ ถึงที่นางสาวสรวย ตรวจรรยา) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)


ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไทรทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง ตำบลชุมเห็ด อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน




เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน




เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ซอยชุมเห็ดสัมพันธ์ ๑ เชื่อมซอยชุมเห็ดสัมพันธ์ ๓) หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และเทพิวยจราจร (ซอยสี่สิบ
สิงห์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเพ็ก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๑๒๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางบุญหอม ความรัมย์) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่าน้ำพัก คสล. และเทผิวจราจร (ตรงข้าม NP HOTEL) หมู่ที่ ๑๗ บ้านชุมทอง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบักน้ำ คสล.พร้อมผิวจราจร (จากสามแยก คสล.ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒๒ บ้านพรหมนิมิตร ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบล
ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๓๗๕,๖๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)


ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเทผิวจราจร จำนวน ๓ ช่วง (คุ่มทางรถไฟ) หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (มานิตย์เมืองใหม่) หมู่ที่ ๑๙ บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองถนน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (คุ้มเกษตรวิสัย) หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๔๖๗,๖๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๗๘๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่ักน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านมะค่า (ซอยที่ถูกถล่ม) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๑,๔๙๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (แพรวพราวแลนด์ ๕) หมู่ที่ ๕ บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๑,๘๕๒,๓๒๑.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม


โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay(แยกบ้านลุงอ๋มไปทางศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay จำนวน ๓ ช่วง(ทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณ) หมู่ที่ ๕ บ้านตราตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอบึงพริ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๔๔๓,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน




ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay (ต่อจากเดิมไปทางหมู่ ๑๔ บ้านหนองถนน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๗๘๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินงาน



ระหว่างดำเนินงาน



เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ



คำสั่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ที่ ๕๐๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้มีคำสั่ง ที่ ๓๐๓ /๒๕๖๓ เรื่อง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมเห็ด ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด ที่ ๓๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประกอบด้วย

๑. นายประเทือง พาจันทร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓	กรรมการ
๒. นายวิเชียร เจริญมัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓	กรรมการ
๓. นายวิทยา สิวกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓	กรรมการ
๔. นางสาวศุภิสรา อุตมั่ง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๕. นางพรพรชล เชื้อสีดำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นางสุภัทร แสนกล้า	ผอ.โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม	กรรมการ
๗. นางสาวนิตยาการณ ชนะคำ	ผอ.โรงเรียนไตรภูมิวิทยา	กรรมการ
๘. นายประสิด หลาวทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางสาวเสียงพิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายพาน นิลนนท์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๑๑. นางกมลชนก เจริญใจ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด



คำสั่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองชุมเห็ด

ตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้มีคำสั่ง ที่ ๕๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมเห็ด ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ และมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานคณะ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| (๑) นางสาวเสียงพิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) นางสาวศุภิสรา อุตมั่ง | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด



คำสั่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ที่ ๖๒๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้มีคำสั่ง ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

(๑) นายแสวง แสงใส ประธานอนุกรรมการ

รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

(๒) จำเริญสุขชัย ดั่งหมาย อนุกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

(๓) นางพรพรชล เชื้อสีดา อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(๔) นายสุภชัย ปัญญาไว อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(๕) นางสาวรณีย์ อินทา อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(๖) นางปฐมา ไวยวัฒน์ อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๗) จำเริญศิริพงศ์ วงศ์จำปา อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(๘) นางสาวสุภาพร แมนประโคน อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(๙) นางสาวศุภิสรา อุตมั่ง อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(สมชาย ภีรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐ - ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี ☐ ๔๑ - ๕๐ ปี ☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ☐ รับจ้าง ☐ นักเรียนนักศึกษา ☐ เกษตรกร ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ	
	พอใจมาก	พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		ไม่พอใจ
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์

ให้ทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนามา โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)					
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม						
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม						
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม						
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ						
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม						
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด						
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น						
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม						

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ

.....

.....

.....

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เทศบาลเมืองชุมเห็ด

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

