



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด	๑,๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง
๒.	โครงการจัดทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓				กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (จากหน้าประตูหน้าวัดทิศเหนือถึงถนนลาดยาง) หมู่ ๓ บ้านโกรกขี้หนู	๑,๐๘๓,๐๐๐			✓			กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(นายบุญเหลือ ยายรัมย์) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๑๕๗,๗๐๐	๑๕๗,๒๐๐	✓				กองช่าง
๕.	โครงการถนน คสล.(นางทรัพย์ ชำรัมย์) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๑๙๙,๑๐๐	๑๙๘,๖๐๐	✓				กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางบุญ รุ่งโรจน์) (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๔๔๘,๓๐๐	๑๘๘,๐๐๐	✓				กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(นางอรุณ กระจำจิดดี) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๗๖,๗๐๐	๗๖,๐๐๐	✓				กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๘.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร(จากโค้งถนนหมายเลข ๒๑๕๑ ถึงบ้านนายกิตศักดิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๕๑๓,๙๐๐			✓		-	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างบ้านดาบเดย์) หมู่ที่ ๔ บ้านตราดตรวน	๑๐๑,๐๐๐			✓			กองช่าง
๑๐.	โครงการซ่อมถนนหินคลุกสามแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๑ (ตรงข้ามทางคุ้มหนองแก) ถึงที่นายนัน บาศรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	๑๑๙,๑๐๐	๘๓,๒๕๒.๔๕	✓				กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (จากบ้านนายสมยง ถึง บ้านนางเพียง เห็นงาม)หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่น้อย	๙๘๑,๘๐๐			✓			กองช่าง
๑๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete แบบOverlay)สายภายในหมู่บ้านจำนวน ๓ ช่วง (ช่วงที่๑และช่วงที่๒หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๑,๐๙๔,๐๐๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มบ้านสะเดาหวานต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง	๕๓๘,๕๐๐	๕๓๕,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยสุขสันต์บ้านนาย	๕๔,๖๐๐	๕๔,๐๐๐	✓				กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ประกาศิต หมู่ที่ ๙ บ้านกุง							
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.(ซอยชุมเห็ดสัมพันธ์ ๑๙)ทั้งสองข้าง หมู่ ๑๑ บ้านชุมเห็ด	๖๑๘,๒๐๐			✓			กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสระน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระขี้ตุน	๔๗๗,๘๐๐	๔๗๗,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก (ซอยแยกจากถนนลาดยางบ้านพันปลาไปทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๖ บ้านพันปลา	๔๖๑,๕๐๐			✓			กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) แบบOverlayจากสามแยกถนนคสล.ไปทางทิศเหนือถึงถนนลาดยางสายบ้านพันปลา(ซอยบ้านผู้ใหญ่พาน นิลนนท์) หมู่ที่ ๒๒ บ้านพรหมนิมิตร์	๗๗๙,๓๖๐			✓			กองช่าง
๑๙.	สาธารณูปโภคโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ (All in one) ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	✓				กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๒๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๔ บ้านตราด ตรวน	๕๕๕,๐๐๐	๔๕๓,๔๕๕.๓๒	✓				กองช่าง
รวม ๒๐ โครงการ		๙,๙๕๓,๕๖๐.๐๐	๓,๙๐๑,๕๐๗.๗๗					

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน ๒๐ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

จำนวน ๑๒ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๘ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว

จำนวน - โครงการ

โครงการที่ยกเลิก

จำนวน - โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๒๐ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำตำบลชุมเห็ด	๑๕,๐๐๐					✓	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๔๔,๖๔๐	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๕,๗๔๖	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคระบาดใน สัตว์เลี้ยง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๖๐.๓๐	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
๕	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแทนการ ใช้ปุ๋ยเคมี	๓๐,๐๐๐				✓		กองส่งเสริม การเกษตร
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการประมง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๐	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านปศุสัตว์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ(อ.พ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
๙	โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจประจำปี ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐				✓		กองส่งเสริม การเกษตร
รวม ๙ โครงการ		๓๐๕,๐๐๐	๑๕๙,๙๙๖.๓๐					

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	จำนวน ๙ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน ๖ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว	จำนวน ๒ โครงการ
โครงการที่ยกเลิก (โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น)	จำนวน ๑ โครงการ
สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๙ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมของเทศบาลเมือง ชุมเห็ด	๑๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด
๒	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๕๓,๗๖๐	✓				สำนักปลัด (เทศกิจ)
๓	โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐				✓		กองการศึกษา
๔	โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๔๔๗	✓				กองสวัสดิการ
๕	โครงการผู้ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน (กองสวัสดิการและสังคม)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๖๐	✓				กองสวัสดิการ
๖	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน(ทุกส่วนราชการ)	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓				ทุกส่วน ราชการ
๗	โครงการอบรมกฎหมายของผู้บริหารสมาชิก เทศบาล/พนักงานและลูกจ้าง(สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ชุมเห็ด	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๙	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล ชุมเห็ด	๒๐,๐๐๐				✓		กองสวัสดิการ
๑๐	โครงการสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสพภัยในตำบลชุมเห็ด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๑๑	โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชุมเห็ด	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๑๒	โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
	บุรีรัมย์							
๑๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๑๔	โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ ๑๐ บ้านหนองตราด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๑๕	โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ ๑๒ บ้านโคกเพ็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	๑๘,๐๐๐	๗,๖๖๘	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๑๗	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๘๗	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคที่มียุ่งและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐	๖,๓๕๘	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๑๙	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๒,๓๗๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๐	โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	๒๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๕๐,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ
๒๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๗๙๕,๐๐๐	๖๙๒,๗๒๙	✓				กอง สาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๔๒๖	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการอบรมเชิง ปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลเมืองชุมเห็ด	๒๐,๐๐๐					✓	กอง สาธารณสุขฯ
๒๕	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๖	ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกและทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ/วางระบายน้ำระบบระบายน้ำจ้างเหมา กำจัดวัชพืชต่างๆในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๗	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณที่สาธารณะและคูคลองในตำบลชุมเห็ด	๓,๘๑๒,๐๐๐	๓,๔๘๑,๓๙๕	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๘	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๖,๕๘๑.๕๘	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๒๙	เบี้ยผู้สูงอายุ	๑๙,๖๕๗,๒๐๐	๑๙,๓๑๕,๓๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๓๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๘๔๖,๔๐๐	๕,๔๘๙,๘๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๓๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๙๖,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๓๒	โครงการค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๔๑๕.๖๑	✓				สำนักปลัด
๓๓	โครงการสมทบทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมเห็ด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการ
๓๔	โครงการสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				กอง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
								สาธารณสุข
	รวม ๓๔ โครงการ	๓๔,๙๘๙,๖๐๐	๓๒,๙๕๖,๑๔๗.๑๙					

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๓๔ โครงการ
 โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๘ โครงการ
 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
 โครงการที่ยกเลิก (โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น) จำนวน ๑ โครงการ
 สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๓๔ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา
๒.	โครงการอบรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๓.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๘๔๐	✓				กองการศึกษา
๔.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลมาปฏิบัติงานใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาล	๑,๑๓๗,๒๐๐	๑,๐๑๕,๒๘๐	✓				กองการศึกษา
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๙๕๖,๑๖๐	๑,๘๑๖,๒๙๑	✓				กองการศึกษา
๖.	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓,๕๐๑,๖๐๐	๓,๓๕๔,๔๓๒	✓				กองการศึกษา
๗.	การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี	๕๐,๐๐๐				✓		กองการศึกษา
๘.	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐				✓		กองการศึกษา
๙.	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๘๑	✓				กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐	๗๘๑,๘๕๘	✓				กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๖๒,๘๐๐	๑๘๑,๓๘๐	✓				กองการศึกษา
รวม ๙ โครงการ		๗,๙๑๗,๗๖๐	๗,๒๘๕,๖๖๒					

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน ๑๑	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน ๘	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๒	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก (โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น)	จำนวน -	โครงการ
สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๑ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	✓				สำนักปลัด
๒	โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนราษฎร์	๒๐๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อบุคลากรทั้งในและนอกประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการนายกฯที่ปรึกษานายก และพนักงาน	๕๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมของผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานและลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด
๕	โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ	๒๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด
๖	โครงการจัดทำวารสาร/รายงานการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลเมืองชุมเห็ด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓				กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
	รวม ๗ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	๔๔,๘๕๐					

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	จำนวน	๗	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน	๓	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก (โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น)	จำนวน	-	โครงการ
สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๗ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑.	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดสำนักงาน (Big Cleaning Day)	๕,๐๐๐	๓,๒๐๐	✓				สำนักปลัด
๒.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๖๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ
๓.	โครงการเทศบาลเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐					✓	กองส่งเสริม การเกษตร
๔.	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐					✓	กอง สาธารณสุขฯ
๕	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ ที่สาธารณะ และคูคลองในตำบลชุมเห็ด	๓,๘๑๒,๐๐๐	๓,๔๘๑,๓๙๕	✓				
รวม ๔ โครงการ		๓,๙๐๗,๐๐๐	๓,๔๙๘,๑๕๕					
รวมทั้งสิ้น โครงการ		๕๗,๓๓๘,๙๒๐	๔๔,๙๓๑,๓๑๘.๒๖					

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวน ๕ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

จำนวน ๓ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน - โครงการ

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

จำนวน - โครงการ

โครงการที่ยกเลิก (โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น)

จำนวน ๒ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๕ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

รวมโครงการทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	จำนวน	๘๖	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน	๖๐	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๙	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๓	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน	๔	โครงการ

สรุป

โครงการทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๘๖ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	เก้าอี้	๕๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	✓				สำนักปลัด
๒	เก้าอี้พนักคอย	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๓	เครื่องปรับอากาศ	๔๗,๒๐๐	๔๔,๙๐๐	✓				สำนักปลัด
๔	พัดลมอุตสาหกรรม	๖๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๕	เก้าอี้สำนักงาน MKS ๑๔	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓				กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๖	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	✓				กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๗	โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน MKS ๑๔	๒๔,๗๕๐	๒๔,๗๕๐	✓				กองคลัง
๘	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง	๑๑,๙๘๐	๑๑,๙๘๐	✓				กองคลัง
๙	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	✓				กองคลัง
๑๐	ตู้เหล็กบานเลื่อน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๑	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๒	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	๖๙,๙๙๐					✓	กองยุทธศาสตร์ และ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
								งบประมาณ
๑๓	เครื่องส่งวิทยุ ระบบVHF/FM	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๔	เครื่องทำน้ำเย็น	๑๒,๐๐๐	๙,๙๘๐	✓				สำนักปลัด
๑๕	เครื่องเลื่อยโซยนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLEDสี	๑๕,๐๐๐					✓	กองคลัง
๑๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐			✓			หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
๒๐	เครื่องเคลือบเอกสาร (A๔)	๑๓,๕๐๐	๙,๖๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๑	ชุดรับแขกแบบไม้	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๓	เครื่องสำรองไฟ	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๘๙๖,๔๒๐	๑,๓๗๑,๗๖๑.๑๘	✓				กองการศึกษา
๒๕	ตู้เหล็กบานเลื่อน ๕ ฟุต	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓				กอง สาธารณสุข
๒๖	เครื่องพิมพ์ แบบหมึกพร้อมติดตั้ง	๔,๓๐๐	๓,๙๕๐	✓				กอง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
	หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)							สาธารณสุข
๒๗	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒,๘๐๐	๒,๗๙๐	✓				กอง สาธารณสุข
๒๘	เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล	๑๐,๐๐๐	๕,๘๐๐	✓				กอง สาธารณสุข
๒๙	อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๓๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	✓				กอง สาธารณสุข
๓๐	เก้าอี้สำนักงาน MKS ๑๔	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓				กองช่าง
๓๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๑๑,๖๐๐				✓		กองช่าง
๓๒	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐				✓		กองช่าง
๓๓	เรือพลาสติก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				กอง สาธารณสุข
๓๔	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
	รวม ๓๔ โครงการ	๒,๖๕๘,๔๔๐	๑,๙๓๙,๖๑๑.๑๘					

การใช้จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๓๔ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน	๒๙	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน	๒	โครงการ
สรุปการใช้จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๙ %			

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก (ขอยนายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์) หมู่ที่ ๑๑	๒๓๕,๐๐๐			✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากป้อม PT - สวนสามอนงค์) หมู่ที่ ๒๒ บ้านพรหมนิมิต ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์	๑,๕๑๔,๐๐๐			✓			กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัดต์ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์	๖,๓๗๐,๐๐๐	๖,๒๘๗,๕๕๐	✓				กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay จำนวน ๑๑ ช่วง (แพรวพราวแลนด์ ๔) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๓๒,๐๐๐	✓				กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay จำนวน ๑๑ ช่วง (แพรวพราวแลนด์ ๔) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๕๕,๓๐๐	✓				กองช่าง
๖	เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	๓๐,๗๐๐	๓๐,๒๐๐	✓				กองการศึกษา
รวม ๖ โครงการ		๑๒,๐๙๙,๗๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๕,๐๕๐.๐๐					

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	จำนวน	๖	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน	๔	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน	-	โครงการ
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ %			

ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๒) พื้นที่ในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๓) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมากเนื่องจากบางพื้นที่ซึ่งเป็นกิ่งเมืองกิ่งชนบท
- ๔) เทศบาลเมืองชุมเห็ดมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้งหมด
- ๕) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่

อุปสรรค

- ๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๒) ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- ๓) สิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
- ๔) สถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันเช่นโรคระบาดโควิด

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ
- ๒) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๓) คณะผู้บริหารต้องดำเนินงานตามเทศบัญญัติและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้นๆอย่างเคร่งครัด
- ๔) โครงการทุกโครงการควรดำเนินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ